УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО Специализированный застройщик "Проектно-строительная компания"
_____________ Х.Т.Кантемиров
М.П.

График реализации проекта строительства

Наименование объекта: "Многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 89:11:020206:1583,расположенный в мкр.Ягельный, г.Новый Уренгой,ЯНАО,Тюменской области"
Наименование Организации застройщика: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Проектно-строительная компания"
Дата выдачи Разрешения на строительство: "17" сентября 2020г.
Дата окончания действия Разрешения на строительство: "17" ноября 2021г.

№ этапа	Наименование этапа, наименование материалов в составе вида работ	Причины отставания от графика*	Принимаемые меры по устранению отставаний*	График реализации проекта																											График реализации проекта																	
				2020 год.									2021 год																																			
				октябрь			ноябрь			декабрь			январь			февраль			март			апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь		
				I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Подготовительные, геодезические работы:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
2	Земляные работы:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
3	Работы при возведении конструкций фундаментов:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
4	Работы при возведении конструкций подземной части:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
5	Работы при возведении конструкций надземной части:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
6	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
7	Работы при устройстве внутренней отделки помещений:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
8	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
9	Работы по благоустройству объекта капитального строительства:																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
10	Общестроительная готовность, %																																															
	по плану						10				20			30			40				50				60			70			80							90				100						
	по факту																																															
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
12	Получение заключения о соответствии (дата):																																															
	по плану																																															
	по факту																																															
13	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства:																																															
	предусмотренный договорами																																															
	измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)																																															
	предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче																																															

* - Выявленные причины отставания и принимаемые меры в случае большого количества, прилагаются на отдельном листе.

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Проектно-строительная компания» Российская Федерация г. Новый Уренгой ЯНАО ИНН 8904067003 ОГРН 1118904004284